

Avance de Proyectos

\* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

\* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

| Clave             | Proyecto<br>Nombre   | Número           | FONDO         | Monto del recurso presupuestario |                         |                         |                        |                        |                        |                        |               |               | Avance físico    |                     |              |               |  |
|-------------------|--|------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|--------------|---------------|--|
|                   |  |                  |               | Ciclo del Recurso                | Modificado              | Recaudado (Ministrado)  | Comprometido           | Devengado              | Ejercido               | Pagado                 | Reintegro     | Observaciones | Unidad de Medida | Acumulado           | Avance (%)   | Observaciones |  |
| HID14140100318593 | Construcción espacios deportivos ecológicos presa El Manantial   | 2014FOPAED069001 | FOPAED        | 2014                             | \$ 1,000,000.00         | \$ 999,000.00           | \$ 999,000.00          | \$ 999,000.00          | \$ 999,000.00          | \$ 999,000.00          | \$ 999,000.00 | \$ -          |                  | Metros Cuadrados    | 1,000,000.00 | 99.9          |  |
| HID15150100464326 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE EXPOSICIONES EN PARQUE ECOLÓGICO DE CONVIVENCIA FAMILIAR. CABECERA MUNICIPAL.                          | 2015FOPADEM      | FOPADEM       | 2015                             | \$ 1,000,000.00         | \$ 999,000.00           | \$ 999,000.00          | \$ 999,000.00          | \$ 999,000.00          | \$ 298,862.00          | \$ 298,862.00 | \$ -          |                  | Metros Cuadrados    | 1,000,000.00 | 29.9          |  |
| HID00150300551357 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 2015FAISM        | FAISM         | 2015                             | \$ 377,419.00           | \$ 377,419.00           | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -          | \$ -          |                  | Mobiliario y equipo | 377,419.00   | 0.0           |  |
| HID15150100471913 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, BO. HEROES DE NACOZARI  | 2015FAISM069003  | FAISM         | 2015                             | \$ 1,420,866.00         | \$ 1,112,400.00         | \$ 1,112,400.00        | \$ 1,112,400.00        | \$ 231,194.00          | \$ 231,194.00          | \$ -          | \$ -          |                  | Metros Cuadrados    | 1,420,866.00 | 16.3          |  |
| HID15150100484683 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COL. CUAUHTEMOC  | 2015FAISM069014  | FAISM         | 2015                             | \$ 306,857.00           | \$ 306,857.00           | \$ 306,857.00          | \$ 306,857.00          | \$ -                   | \$ -                   | \$ -          | \$ -          |                  | Luminaria           | 306,857.00   | 0.0           |  |
| HID15150100484767 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO TIZAYUCA C.T.M.  | 2015FAISM069011  | FAISM         | 2015                             | \$ 1,323,102.00         | \$ 1,323,102.00         | \$ 1,323,102.00        | \$ 1,323,102.00        | \$ -                   | \$ -                   | \$ -          | \$ -          |                  | Metros Cuadrados    | 1,323,102.00 | 0.0           |  |
| HID15150100484805 | TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA G. REYES MAT. 13DPR733L                                   | 2015FAISM069009  | FAISM         | 2015                             | \$ 844,994.00           | \$ 844,994.00           | \$ 844,994.00          | \$ 844,994.00          | \$ 109,110.00          | \$ 109,110.00          | \$ -          | \$ -          |                  | Metros Cuadrados    | 844,994.00   | 12.9          |  |
| HID15150100484854 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO  | 2015FAISM069002  | FAISM         | 2015                             | \$ 1,420,866.00         | \$ 1,065,650.00         | \$ 1,065,650.00        | \$ 1,065,650.00        | \$ 243,041.00          | \$ 243,041.00          | \$ -          | \$ -          |                  | Metros Cuadrados    | 1,420,866.00 | 17.1          |  |
| HID15150100484889 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EL CID  | 2015FAISM069004  | FAISM         | 2015                             | \$ 1,420,866.00         | \$ 1,420,866.00         | \$ 1,420,866.00        | \$ 1,420,866.00        | \$ 250,405.00          | \$ 250,405.00          | \$ -          | \$ -          |                  | Metros Cuadrados    | 1,420,866.00 | 17.6          |  |
| HID15150100485144 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO  | 2015FAISM069001  | FAISM         | 2015                             | \$ 1,420,866.00         | \$ 1,065,650.00         | \$ 1,065,650.00        | \$ 1,065,650.00        | \$ 379,806.00          | \$ 379,806.00          | \$ -          | \$ -          |                  | Metros Cuadrados    | 1,420,866.00 | 26.7          |  |
| HID15150200504258 | CONSTRUCCION DE ANEXO (SANTARIOS) EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ROSAURA Z. MAT. 13DNJN1557N   | 2015FAISM069006  | FAISM         | 2015                             | \$ 389,503.00           | \$ 389,503.00           | \$ 389,503.00          | \$ 389,503.00          | \$ -                   | \$ -                   | \$ -          | \$ -          |                  | Metros Cuadrados    | 389,503.00   | 0.0           |  |
| HID15150200504260 | AMPLIACION ELECTRIFICACION EN AMPLIACION EMILIANO ZAPATA   | 2015FAISM069012  | FAISM         | 2015                             | \$ 348,970.00           | \$ 231,727.00           | \$ 261,727.00          | \$ 261,727.00          | \$ -                   | \$ -                   | \$ -          | \$ -          |                  | Luminaria           | 348,970.00   | 0.0           |  |
| HID15150200504261 | CONSTRUCCION DE ANEXO (BARDA PRIMETRAL) EN ESCUELA EN ESCUELA PRIMARIA G.REYES MAT-13DPR0733L                                    | 2015FAISM069007  | FAISM         | 2015                             | \$ 117,358.00           | \$ 117,358.00           | \$ 117,358.00          | \$ 117,358.00          | \$ 54,981.00           | \$ 54,981.00           | \$ -          | \$ -          |                  | Metros Cuadrados    | 117,358.00   | 46.8          |  |
| HID15150200504262 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN GABRIEL  | 2015FAISM069013  | FAISM         | 2015                             | \$ 228,180.00           | \$ 228,180.00           | \$ 228,180.00          | \$ 228,180.00          | \$ -                   | \$ -                   | \$ -          | \$ -          |                  | Luminaria           | 228,180.00   | 0.0           |  |
| HID15150200504263 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LUIS DONALDO COLOSIO   | 2015FAISM069015  | FAISM         | 2015                             | \$ 284,205.00           | \$ 284,205.00           | \$ 284,205.00          | \$ 284,205.00          | \$ -                   | \$ -                   | \$ -          | \$ -          |                  | Luminaria           | 284,205.00   | 0.0           |  |
| HID15150200504266 | TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA MAT. 13DNJ1370J                 | 2015FAISM069008  | FAISM         | 2015                             | \$ 678,316.00           | \$ 678,316.00           | \$ 678,316.00          | \$ 678,316.00          | \$ 63,503.00           | \$ 63,503.00           | \$ -          | \$ -          |                  | Metros Cuadrados    | 678,316.00   | 9.4           |  |
| HID15150200504268 | CONSTRUCCION DE ANEXO (SANTARIOS) EN ESCUELA PRIMARIA G.REYES MAT-13DPR0733L   | 2015FAISM069005  | FAISM         | 2015                             | \$ 389,503.00           | \$ 389,503.00           | \$ 389,503.00          | \$ 389,503.00          | \$ 80,151.00           | \$ 80,151.00           | \$ -          | \$ -          |                  | Metros Cuadrados    | 389,503.00   | 20.6          |  |
| HID15150200504269 | CONSTRUCCION DE ANEXO (SANTARIOS) EN ESCUELA PRIMARIA ROSAS ROJAS  | 2015FAISM069010  | FAISM         | 2015                             | \$ 389,503.00           | \$ 389,503.00           | \$ 389,503.00          | \$ 389,503.00          | \$ 65,924.00           | \$ 65,924.00           | \$ -          | \$ -          |                  | Metros Cuadrados    | 389,503.00   | 16.9          |  |
|                   |  |                  |               |                                  | <b>\$ 11,361,374.00</b> | <b>\$ 10,225,233.00</b> | <b>\$ 9,877,814.00</b> | <b>\$ 9,877,814.00</b> | <b>\$ 1,478,115.00</b> | <b>\$ 1,478,115.00</b> | <b>\$ -</b>   | <b>\$ -</b>   |                  |                     |              |               |  |
| HID15150200504320 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO DE ESCUELA BACHILLERATO CECYTEH EN LA UNIDAD HABITACIONAL TIZAYUCA CABECERA MUNICIPAL. | 2015FCOEC        | CONTINGENCIAS | 2015                             | \$ 750,000.00           | \$ 600,000.00           | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -          | \$ -          |                  | Metros Cuadrados    | 750,000.00   | 0.0           |  |
|                   |  |                  |               |                                  | <b>\$ 750,000.00</b>    | <b>\$ 600,000.00</b>    | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>   | <b>\$ -</b>   |                  |                     |              |               |  |

MUNICIPIO DE TIZAYUCA